



Proefsleuf 16
 lengte 1130 meter
 0,55 meter uit midden lichtmast
 6,20 meter uit midden putrand
 putelhoogte 2,28+ n.a.p.
 bestaande kabels en leidingen
 digitaal inmeten

Proefsleuf 17
 lengte 1108 meter
 14,25 meter uit midden lichtmast
 14,46 meter uit midden putrand
 putelhoogte 2,15+ n.a.p.
 bestaande kabels en leidingen
 digitaal inmeten

Proefsleuf 18
 lengte 1026 meter
 1,92 meter uit midden lichtmast
 in het midden van de putrand
 putelhoogte 2,28+ n.a.p.
 bestaande kabels en leidingen
 digitaal inmeten

Proefsleuf 22
 lengte 1132 meter
 10,95 meter uit midden putrand
 14,79 meter uit midden lichtmast
 putelhoogte 2,11+ n.a.p.
 bestaande kabels en leidingen
 digitaal inmeten

Proefsleuf 20
 lengte 1157 meter
 9,86 meter uit midden lichtmast
 6,16 meter uit boek verharding
 putelhoogte 2,37+ n.a.p.
 bestaande kabels en leidingen
 digitaal inmeten

Proefsleuf 21
 lengte 657 meter
 1,62 meter uit midden lichtmast
 1,15 meter tussen proefsleuf en maatvoering lichtmast
 1,78 meter uit kant rijbaan
 putelhoogte 2,16+ n.a.p.
 bestaande kabels en leidingen
 digitaal inmeten

Proefsleuf 19
 lengte 1069 meter
 5,71 meter uit midden lichtmast
 5,33 meter uit midden van de putrand
 putelhoogte 2,18+ n.a.p.
 bestaande kabels en leidingen
 digitaal inmeten

Proefsleuf 15
 lengte 1124 meter
 0,24 meter uit midden lichtmast
 velden van de putrand
 putelhoogte 2,28+ n.a.p.
 bestaande kabels en leidingen
 digitaal inmeten

- Legenda
- bestaande situatie
 - locatie proefsleuf

datum	nr.	omschrijving		
datum	nr.	omschrijving		
datum	nr.	omschrijving		

gemeente **Oosterhout**

Postbus 1050, 4906 GB Oosterhout
 telefoon 14 982

Stadsontwikkeling

Project Provincialeweg

Onderdeel **Locaties proefsleuven, blad 2 van 3**

Status **n.v.t.**

datum	07-06-2015
schaal	1:500
afm.	A3
proj.nr.	07H00102
get.	DMS
get.	n.v.t.

Tekeningnummer: 07H00102-02-01_V0_P0_blad 1 van 3
 Fietsnaam: 71.0716-Provincialeweg-GW107H00102-02T_1D